

**Neues Konferenzzentrum Heidelberg**  
**Normierter Rahmenterminplan**  
 Stand 15.3.2016

**HDM** voraussichtliche Grundstücksverfügbarkeit des Standorts

Arbeitspakete / Meilensteine

Arbeitspakete / Meilensteine	Dauer (Monate) von bis	2016												2017												2018												2019 bis 2021											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	01	02	03	04				
voraussichtliche Grundstücksverfügbarkeit													Lessingstr.												Bahnstadt T																	Stadtwerke							
GR-Beschluss "Standort" + "Vertiefungen"	1   1												HDM																																				
Verhandlg. mit Eigentümer/Verfügungsberechtigtem	4   6				1	2	3	4	5																																								
Ausarbeitung Betreiber- u. Finanzierungskonzept	6   12				1	2	3	4	5	6	7	8																																					
Vertiefg. Raumprogr. + sonst. Anforderungen	3   4				1	2	3	4																																									
GR-Beschluss Auslobung Realisierungswettbewerb	1   2																																																
Vorbereitg.+Durchführg. Realisierungswettbewerb	7   8												1	2	3	4	5	6	7																														
GR-Beschluss Planung und Realisierung, Betreiber-/Finanzierungskonzept	1   1																																																
Änderung Bebauungsplan bis Planreife	6   7																							1	2	3	4	5	6	7																			
Planung bis Bauantrag (zs. 2 Jahre, 1 J. vor Bau.)	12   12																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
Baugenehmigungsverfahren Neubau	3   4																																			1	2	3	4										
Abbruch (Planung 6 M + Ausführung 4 - 5 M)	10   11																																			1	2	3	4	8	9	10	11						
Bauausführung	30   30																																							1	2	3	4	25	26	27	28	29	30
Betrieb																																																	

Attklinikum